



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**ของ**

**เทศบาลตำบลหนองสนม  
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร**

**แผนและความสำเร็จในการทำงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการทำงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมผลิตเชื้อราไตรโคเตอรมา	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	ต.ค.-๖๗	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบตามโครงการส่งเสริมศาสนาขบวนการนิยม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไทพวน	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๒๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.หนองสนมและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนม	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๖,๖๘๑	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๙๘๔,๕๐๐	๘๖๒,๙๒๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๔๓,๗๐๐	-	เม.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๓,๒๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๓,๗๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๗,๗๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๕๖,๙๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.)	๑๒๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน	๕,๗๓๓,๒๐๐	๒,๘๖๘,๙๐๐	พ.ย.-๖๗	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๒๕	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๗๐,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการฉีดวัคซีนโรค คณปเลือดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๖๖๐,๐๐๐	๑๕๗,๙๓๙,๗๙	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๒๙	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ตาม โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๖๐,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด	๑๒,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการคนไทยใจอาสา	๑๐,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	๓๐,๐๐๐	๑๖,๙๑๕	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสนม	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๗	โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตำบลยาเสพติด'หนองสนม เกมส์'	๕๐๐,๐๐๐	๘๑	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นที่อำเภอวารินวิทาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๕๖๑,๖๐๐	๘,๗๗๓,๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๕๕๒,๘๐๐	๒,๓๓๑,๒๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	๓๑๓,๓๐๐	๓๑๓,๓๐๐	ม.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการบริหารจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๗๒	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการคลองสวยน้ำใส	๑๐,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๖	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๔๗	โครงการปลูกป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	๕๐	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ พนักงานจ้าง	๓๐๕,๐๐๐	๔๐	พ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๕๐	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๒๖๐	ม.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๘๐๔.๕๐	มี.ค. ๖๘	มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมใจเสียภาษี	๑๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	พ.ย.-๖๗	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๘๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการสร้างความรักความสามัคคี ประอองของ สมานฉันท์	๕,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม	๒๕,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๖๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๕๑๕	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๑.๖๓	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านน้ำปุ่น หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๑๒.๙๑	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๔.๖๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการวางระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านมะนงทา หมู่ ๑ ตำบลกลางหมู่บ้าน (ตำบลทิศใต้)	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาตโตน หมู่ ๒	๓๗๐,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะปาคา ม. ๔ โชน ๒ (สายข้างวัด)	๓๖๗,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน (บ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านนาสวรรค์ หมู่ ๑๔)	๓๒๔,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพง ม. ๖ ตำบลน้ำปายาม	๓๙๑,๐๐๐	๕๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาजार หมู่ ๗ ตำบลวังทอง	๓๕๔,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนชนะสังคัม	๔๙๐,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง โพธิ์ ม. ๙ (สายที่ ๑)	๔๑๖,๐๐๐	๕๐๐	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง เพ็ง หมู่ที่ ๑๒	๔๓๖,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ ๑๓ ตำบลวังหนองแต่น	๓๖๒,๐๐๐	๕๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาสวรรค์	๓๖๒,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อใต้ ม. ๑๕ (สายที่ ๒)	๓๓๗,๐๐๐	๕๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู ASPHALTIC CONCRETE บน TACK COAT บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	๔๐๑,๐๐๐	๕๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	๔๒๕,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่พัฒนา	๔๘๗,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโพธิ์แพง ตำบลประชาสามัคคี	๓๗๙,๐๐๐	๕๐๐	พ.ค. ๖๘	มี.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ใหม่พัฒนา ม.๒๐ ตำบลวังลิ้นฟ้า (สายที่ ๒)	๑๗๑,๐๐๐	๕๐๐	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ใหม่พัฒนา ม.๒๐ ตำบลวังลิ้นฟ้า (สายที่ ๒)	๒๒๑,๐๐๐	๕๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านตาตใหม่พัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๘	มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำปูนพัฒนา-หมู่ที่ ๔ บ้านปะปาคา	๓๘๐,๐๐๐	๕๐๐	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลอนเจ้าปู่	๓๔๗,๐๐๐	๕๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม เขต ๑	๔๕๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม เขต ๒	๔๕๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านน้ำปูน พัฒนา ม.๒๒ - บ้านปะปาคา ม.๔	๙,๙๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๘๙	โครงการเทศบาลสุญจร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ยังไม่ตัดดำเนินการ
๙๐	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์	๒๗๕,๔๗๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๑	โครงการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านปะนงทา หมู่ ๑ ตำบลวังไร่เรียน	๓๒๖,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปูน หมู่ ๓ ตำบลไร่เรียน	๒๕๓,๘๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปาคา หมู่ ๕	๑๘๓,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร หมู่ ๗	๔๑๐,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๐ (คุ้มวัดนาบิมิตร)	๑๘๓,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ ๑๑ คุ้มลำน้ำยาม	๒๓๙,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๗ - เทศบาลตำบลหนองสนม (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๗ ทุ่งไร่เรียน	๒๗๒,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	โครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพธิ์แพพง หมู่ ๑๙	๒๓๘,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาตาคอนกรีตใหม่ พัฒนา หมู่ ๒๑ - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กเสริมสำเร็จรูป บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. ๒๒	๓๘๐,๐๐๐	-	ต.ค.-๖๗	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ