



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ของ

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอานานิวาส จังหวัดสกลนคร

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๘			✓	14,450
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้	อุดหนุนงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			✓	40,000
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘			✓	30,000
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖	โครงการอบรมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	11,200
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๙	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรม	๔๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๐	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๒	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวนรวาสตามโครงการส่งเสริมศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไทวนาร	อุดหนุนงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณ	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		350,000
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.หนองสนมและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนม	สนับสนุนงบประมาณ	๒,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		1,306,681
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนงบประมาณ	๑,๙๘๔,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		862,920
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต. หนองสนม (ค่าจัดการเรียนการสอน)	สนับสนุนงบประมาณ	๔๔๓,๗๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	สนับสนุนงบประมาณ	๒๓,๒๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	สนับสนุนงบประมาณ	๓๓,๗๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	สนับสนุนงบประมาณ	๓๗,๗๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนงบประมาณ	๕๖,๙๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.)	สนับสนุนงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘			✓	70,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก	จัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล หนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณ	๕,๗๓๓,๒๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ก.ค. ๒๕๖๘		✓		2,868,900
๒๕	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรม	๑๗๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจสุนัขและแมว/ ฉีดวัคซีน	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๗	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	บริการรับ - ส่งผู้ป่วย	๖๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		157,939.79
๒๘	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๒๙	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอດ ก่อนกำหนด	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ตาม โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรม	๔๖๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘			✓	460,000
๓๒	โครงการรณรงค์ด้านภัยยาฆ่า	อุดหนุนงบประมาณ	๑๒,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	12,000
๓๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓๔	โครงการคนไทยใจอาสา	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	จัดฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘			✓	16,915
๓๖	โครงการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสนม	จัดตลาดนัดชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน	จัดอบรม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด"หนองสนมเกมส์"	จัดโครงการแข่งขันกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘			✓	597,319
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่อำเภอมะนัง	จัดโครงการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม	๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓			-
๔๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มี สิทธิทุกวันที่ ๑๐ ของ เดือน	๑๗,๙๖๑,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		8,773,900
๔๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มี สิทธิทุกวันที่ ๑๐ ของ เดือน	๔,๕๔๒,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		2,331,200
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มี สิทธิทุกวันที่ ๑๐ ของ เดือน	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		66,000
๔๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	สมทบกองทุน	๓๑๓,๓๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘			✓	313,300
๔๔	โครงการบริหารจัดการขยะ	รับซื้อขยะ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘		✓		75,768
๔๕	โครงการคลองสอยน้ำใส	ดูแลรักษาต้นน้ำ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๔๖	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา	รักษาพืชพันธุ์สมุนไพร	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๔๗	โครงการปลูกป่าชุมชน	ปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการปลูกหญ้าแฝก	ปลูกหญ้าแฝกป้องกัน ตลิ่งพัง	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๔๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๓๐๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	301,660
๕๐	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมและสัมมนา	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๕๑	โครงการเลือกตั้ง	ดำเนินการเลือกตั้งตาม กกต.กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๒๕๖๘		✓		-
๕๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำ/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๕๓	โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมใจเสียภาษี	จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘			✓	6,300
๕๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณ	๑๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	13,000
๕๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ก.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๕๖	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซ่อมแผนป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนด้านสาธารณสุข	ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๕๘	โครงการสร้างความรักความสามัคคี ประองดอง สมานฉันท์	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๕๙	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรม/ทบทวน	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๖๐	โครงการประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม	อุดหนุนงบประมาณ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘			✓	25,000
๖๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยา เสพติด	อุดหนุนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านน้ำบูน หมู่ ที่ ๓	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖๕	โครงการวางราระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านบนนกทา หมู่ ๑ คุ่มกลางหมู่บ้าน (ด้านทิศใต้)	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	349,500
๖๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาโดน หมู่ ๒	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๗๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	369,500
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะป่าคา ม. ๔ โซน ๒ (สายข้างวัด)	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๖๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	366,500

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง หมู่บ้าน (บ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านนาสวรรค์ หมู่ ๑๔)	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	323,500
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม. ๖ คุ่มลุ่มลำน้ำยาม	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๙๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	390,500
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา จาร หมู่ ๗ คุ่มทุ่งรวงทอง	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๕๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘			✓	353,500
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนชนะสงคราม	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘			✓	489,500
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง โพธิ์ ม. ๙ (สายที่ ๑)	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๑๖,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘			✓	415,500
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง เพ็ง หมู่ที่ ๑๒	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๓๖,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘			✓	435,500
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ ๑๓ คุ่มริมทุ่งหนองแคน	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๖๒,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	361,500
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาสวรรค์	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๖๒,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘			✓	361,500
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้ ม. ๑๕ (สายที่ ๒)	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๓๗,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	336,500
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู ASPHALTIC CONCRETE บน TACK COAT บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๐๑,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘		✓		-
๗๘	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘		✓		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๙	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่พัฒนา	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๘๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘		✓		-
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโพนแพง คุ่มประชาสามัคคี	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๗๙,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘			✓	378,500
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ใหม่พัฒนา ม.๒๐ คุ่มตะวันลับฟ้า (สายที่ ๒)	จัดซื้อจัดจ้าง	๑๗๑,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘			✓	170,500
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ใหม่พัฒนา ม.๒๐ คุ่มตะวันแสงทอง	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๒๑,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	220,500
๘๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘		✓		-
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำบุนพัฒนา-หมู่ที่ ๔ บ้านบะป่าคา	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๘๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘			✓	379,500
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย พัฒนา หมู่ที่ ๒๓ คุ่มดอนเจ้าปู่	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๔๗,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	346,500
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม เขต ๑	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	447,500
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม เขต ๒	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘			✓	448,000
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านน้ำบุน พัฒนา ม.๒๒ - บ้านบะป่าคา ม.๔	จัดซื้อจัดจ้าง	๙,๙๖๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓			-
๘๙	โครงการเทศบาลสัญจร	ออกให้บริการประชาชน เชิงรุก	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๐	คอมไพถนนโซล่าเซลล์	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๗๕,๔๗๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	275,470
๙๑	โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านบนกทา หมู่ ๑ คุ่มข้างโรงเรียน	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๒๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	325,500
๙๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุน หมู่ ๓ คุ่มโรงเรียน	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๕๓,๘๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	253,300
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะป่าคา หมู่ ๔	จัดซื้อจัดจ้าง	๑๘๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	182,500
๙๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารย์ หมู่ ๗	จัดซื้อจัดจ้าง	๔๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	409,500
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๐ (คุ่มพัฒนานาไมตร)	จัดซื้อจัดจ้าง	๑๘๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	182,500
๙๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ ๑๑ คุ่มลำน้ำยาม	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	238,500
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๗ - เทศบาลตำบลหนองสนม (ช่วงที่ ๒)	จัดซื้อจัดจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	499,500
๙๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๗ หน้าโรงเรียน	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๗๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	271,500
๙๙	โครงการวางฝาดิตรงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพนแพง หมู่ ๑๙	จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	237,500
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาดโตนใหม่ พัฒนา หมู่ ๒๑ - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘	จัดซื้อจัดจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	499,500
๑๐๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. ๒๒	จัดซื้อจัดจ้าง	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	379,500