



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)



โดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม  
อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม  
ธันวาคม ๒๕๖๗

# สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                                   | หน้า    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                                                                           | ๑ – ๖   |
| ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                           | ๗ – ๘   |
| ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม                                                                                      | ๙ – ๑๐  |
| ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา                                                                                         | ๑๑ – ๑๒ |
| ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑<br>(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)            | ๑๓ – ๓๐ |
| ส่วนที่ ๖ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan<br>( <a href="http://www.e-plan.dla.go.th">www.e-plan.dla.go.th</a> ) | ๓๑ – ๓๒ |
| ส่วนที่ ๗ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                      | ๓๓ – ๓๕ |

## ภาคผนวก

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหนองสนม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสนมและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

/๓. ขั้นตอนการติดตาม...



### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

#### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

#### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)


#### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

/ผังขั้นตอนการ...

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

/๑.๑ กำหนดกรอบเวลา...

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้



๑) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนม ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง ซึ่งห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส ดังนี้

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

๒) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองสนม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลหนองสนมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบลหนองสนมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

/๒.๒ วิธีในการ...

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล



ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์การสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.e-plan.dla.go.th](http://www.e-plan.dla.go.th))

๓.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองสนมในแต่ละยุทธศาสตร์

- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๓.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสนมใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองสนม สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

/๖. คณะกรรมการ...

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

๖.๑ นายอุทิศ อัมวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ประธานกรรมการ



|                           |                                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ๖.๒ นายเกษร เสมอพิทักษ์   | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑       | กรรมการ           |
| ๖.๓ นายคำวาน หอมเฮ้า      | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒       | กรรมการ           |
| ๖.๔ นางยุพา กุลอ็ก        | ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒       | กรรมการ           |
| ๖.๕ นายณรงค์ ผายเงิน      | ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๒               | กรรมการ           |
| ๖.๖ นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจารย์         | กรรมการ           |
| ๖.๗ นายสัญญา วัฒนาเนตร    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์       | กรรมการ           |
| ๖.๘ นางวรวรรณ แก้วเนตร    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                     | กรรมการ           |
| ๖.๙ นายวันไชย มาตราช      | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  | กรรมการ           |
| ๖.๑๐ นายธวัช กางทอง       | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ           |
| ๖.๑๑ นายสุวรรณ เลิศศรี    | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                 | กรรมการ/เลขานุการ |

๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

|                              |                                          |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| ๗.๑ นายไชยา สมแสน            | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     | ประธานอนุกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวกาญจนา มั่นคำศรี   | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | อนุกรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวรักฤกษ์ จามน้อยพรม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        | อนุกรรมการ       |
| ๗.๔ นางสาวอรอุมา ท้าวนาง     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         | อนุกรรมการ       |

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### ๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

“พัฒนาหนองสนมให้น่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำรองรับ AEC มั่งมีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

#### ๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

#### ๓. เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

๑. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๒. ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับและยกย่อง
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
๖. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๗. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

#### ๔. ตัวชี้วัด

๑. รายได้ของประชาชนตำบลหนองสนมเฉลี่ยสูงขึ้น
๒. จำนวนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์
๓. ระดับการศึกษาของประชาชนในตำบลหนองสนมสูงขึ้น
๔. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
๕. จำนวนผู้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน
๖. อัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนลดลง
๗. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

#### ๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
๓. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับทุกคน
๔. ไม่มีมลภาวะเป็นพิษในชุมชน
๕. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานครบทุกครัวเรือน
๖. ชุมชนไม่มีเกิดเหตุอาชญากรรม
๗. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลในระดับดี

/๖. กลยุทธ์...



## ๖. กลยุทธ์

๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
๒. การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
๓. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย
๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๖. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนและสวนสาธารณะ
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
๘. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
๙. การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
๑๐. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
๑๑. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๑๒. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๑๓. การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๑๔. การพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
๑๕. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
๑๖. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นฐาน
๑๗. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๑๘. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๑๙. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

## ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

\*\*\*\*\*



## ส่วนที่ ๓

### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

#### ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

#### ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

##### ๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) เมืองศรีนครรัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจภูธรหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ เป็นต้น
- (๒) มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่
- (๓) มีเส้นทางเกษตร สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก
- (๔) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
  - โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น
  - ไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง
- (๕) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
- (๖) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

##### ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการเดินทางไปติดต่อกับจังหวัด
- (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาต ใบขับขี่
- (๓) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง เทศบาลตำบลหนองสนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น การขยายเขตไฟฟ้า ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง เป็นต้น
- (๔) ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองสนม เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

/๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...



## ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

### ๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองสนม
- (๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (๘) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้น้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (๙) เทศบาลตำบลหนองสนม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน
- (๑๐) ทุกหมู่บ้าน มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์
- (๑๑) ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- (๑๒) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาкарข้าว ฯลฯ
- (๑๓) มีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ

### ๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

- (๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
- (๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่าย
- (๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (๔) เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
- (๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำและจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ต้องสูบน้ำจากลำห้วย
- (๖) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยเทศบาลในพื้นที่



## ส่วนที่ ๔

### การวัดคุณภาพแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็เป็นส่วนหนึ่งของการของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้นๆ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองสนม ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม ในคราวประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

**๑. สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)**

| ประเด็นการพิจารณา                                                     | คะแนน      | คะแนนที่ได้  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | ๒๐         | ๑๗.๑๔        |
| ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                    | ๒๐         | ๑๗.๒๙        |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย                                               | ๖๐         |              |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)                              | (๕)        | ๔.๒๙         |
| ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                  | (๕)        | ๔.๒๙         |
| ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) | (๕)        | ๔.๕๗         |
| ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                 | (๕)        | ๔.๒๙         |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด         | (๕)        | ๔.๔๓         |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | (๕)        | ๔.๕๗         |
| ๓.๗ วิสัยทัศน์                                                        | (๕)        | ๔.๒๙         |
| ๓.๘ กลยุทธ์                                                           | (๕)        | ๔.๑๔         |
| ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                 | (๕)        | ๔.๕๗         |
| ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                                | (๕)        | ๔.๔๓         |
| ๓.๑๑ แผนงาน                                                           | (๕)        | ๔.๕๗         |
| ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                               | (๕)        | ๔.๔๓         |
| <b>รวมคะแนน</b>                                                       | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๗.๒๙</b> |

/๒. สรุปผลคะแนน.....



๒. สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

| ประเด็นการพิจารณา                                                                                                               | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                                                     | ๑๐    | ๘.๗๑        |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                                                       | ๑๐    | ๘.๘๖        |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                                                                       | ๑๐    | ๘.๗๑        |
| ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา                                                                                            | ๕     | ๔.๔๓        |
| ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย                                                                                   | ๓๐    |             |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                                                                    | (๕)   | ๔.๗๑        |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                                                                         | (๕)   | ๔.๔๓        |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                                                    | (๕)   | ๔.๕๗        |
| ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                                                             | (๕)   | ๔.๒๙        |
| ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                  | (๕)   | ๔.๕๗        |
| ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้                                                             | (๕)   | ๔.๗๑        |
| ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               | ๓๕    |             |
| ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม                                                              | (๕)   | ๔.๔๓        |
| ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน                                                          | (๕)   | ๔.๔๓        |
| ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                      | (๕)   | ๔.๒๙        |
| ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ                                                             | (๕)   | ๔.๒๙        |
| ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (๕)   | ๔.๕๗        |
| ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                | (๕)   | ๔.๕๗        |
| ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ                                              | (๕)   | ๔.๔๓        |
| รวมคะแนน                                                                                                                        | ๑๐๐   | ๘๙.๐๐       |

\*\*\*\*\*



## ส่วนที่ 5

### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและ ประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน                                                                      | มีการ ดำเนินงาน | ไม่มีการ ดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                               |                 |                    |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                       | ✓               |                    |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                     | ✓               |                    |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                | ✓               |                    |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                              | ✓               |                    |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ✓               |                    |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         | ✓               |                    |
| <b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                           |                 |                    |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                           | ✓               |                    |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                               | ✓               |                    |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น       | ✓               |                    |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓               |                    |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓               |                    |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                       | ✓               |                    |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                 | ✓               |                    |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                      | ✓               |                    |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                             | ✓               |                    |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                      | ✓               |                    |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                         | ✓               |                    |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                    | ✓               |                    |

/แบบที่ 2.....



## 6.รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### 6.1 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่                           | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                     | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ      | งบประมาณเบิกจ่าย |                  |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                      | แผนพัฒนา<br>(บาท)  | เทศบัญญัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |              | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาด<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|                               | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      |                    |                     |                     |                  |              |                  |                  |                    |                  |                 |
| 1                             | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                                               | 100,000.00         | 20,000.00           | -                   | 20,000.00        | -            | -                | -                | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2                             | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ                                             | 1,000,000.00       | 20,000.00           | -                   | 20,000.00        | -            | -                | -                | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
|                               | แผนงานการเกษตร                                                       |                    |                     |                     |                  |              |                  |                  |                    |                  |                 |
| 3                             | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ                      | 20,000.00          | 10,000.00           | -                   | 1,000.00         | 9,000.00     | 8,970.00         | -                | -                  | 30.00            | ดำเนินการแล้ว   |
| 4                             | โครงการอบรมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา                                   | 20,000.00          | 10,000.00           | 10,000.00           | 6,500.00         | 13,500.00    | 13,395.00        | -                | -                  | 105.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 5                             | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                  | 50,000.00          | 20,000.00           | -                   | 4,000.00         | 16,000.00    | 16,000.00        | -                | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 6                             | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 10,000.00          | 10,000.00           | -                   | 7,000.00         | 3,000.00     | 2,594.00         |                  |                    | 406.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 7                             | โครงการขุดลอกห้วยบก บ้านโนนชนะสังคม ม. 8                             | 400,000.00         | 400,000.00          | -                   | 1,000.00         | 399,000.00   | 399,000.00       | -                | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 8                             | โครงการขุดลอกห้วยบก บ้านโนนสะอาด ม. 10                               | 400,000.00         | 400,000.00          | -                   | 2,000.00         | 398,000.00   | 398,000.00       | -                | -                  | -                | ดำเนินการแล้ว   |
| 9                             | โครงการขุดลอกห้วยสองพี่น้อง บ้านนาคอย ม. 13                          | 400,000.00         | 400,000.00          | -                   | 1,000.00         | 399,000.00   | 399,000.00       | -                | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 1) |                                                                      | 2,400,000.00       | 1,290,000.00        | 10,000.00           | 42,500.00        | 1,237,500.00 | 1,198,594.00     | 0.00             | 0.00               | 541.00           |                 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

| ที่                           | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                                                       | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|                               | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                                                                |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |                 |
| 1                             | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                                                           | 100,000.00         | 10,000.00            | -                   | 10,000.00        | -          | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2                             | โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข เพื่อการ<br>พัฒนาที่ยั่งยืน                                               | 100,000.0          | -                    | 100,000.00          | 63,500.00        | 36,500.00  | 36,242.00        | -                 |                    | 258.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 3                             | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัด<br>กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น                                   | 450,000.00         | 420,000.00           | -                   | 35,000.00        | 385,000.00 | 385,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 4                             | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา                                                                        | 25,000.00          | 10,000.00            | -                   | 10,000.00        | -          | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5                             | อุดหนุนวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาสตาม<br>โครงการส่งเสริมศาสนานบธรรมนียม<br>ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไทวนาร | 15,000.00          | 10,000.00            | -                   | -                | -          | 10,000.00        | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 6                             | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                      | 50,000.00          | 40,000.00            | -                   | -                | -          | 40,000.00        | -                 | -                  | -                | ดำเนินการแล้ว   |
| รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 2) |                                                                                                       | 740,000.00         | 490,000.00           | 100,000.00          | 118,500.00       | 421,500.00 | 471,242.00       | 0.00              | 0.00               | 258.00           |                 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ      | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                             | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |              | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|     | แผนงานการศึกษา                                                                                                              |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  | .               |
| 1   | โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.หนองสนมและโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลหนองสนม               | 3,500,000.00       | 2,800,000.00         | -                   | 58,500.00        | 2,741,500.00 | 2,673,019.35     | -                 | -                  | 68,480.65        | ดำเนินการแล้ว   |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าอาหารกลางวัน)      | 2,000,000.00       | 1,855,500.00         | 23,000.00           | 1,500.00         | 1,877,000.00 | 1,876,680.00     | -                 | -                  | 320.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 3   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 600,000.00         | 366,000.00           | 47,100.00           | -                | 413,100.00   | 413,100.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 4   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)                                                               | 100,000.00         | 22,400.00            | -                   | 2,500.00         | 19,900.00    | 19,800.00        | -                 | -                  | 100.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 5   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)                                                            | 100,000.00         | 30,590.00            |                     | 1,500.00         | 29,090.00    | 28,710.00        | -                 | -                  | 380.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 6   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                                                         | 100,000.00         | 36,000.00            | -                   | 3,500.00         | 32,500.00    | 32,175.00        | -                 | -                  | 325.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 7   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)                                                       | 150,000.00         | 44,000.00            | 2,000.00            | -                | 46,000.00    | 45,936.00        | -                 | -                  | 64.00            | ดำเนินการแล้ว   |
| 8   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด สพด.)                            | 150,000.00         | 120,000.00           | -                   | 120,000.00       | -            | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                      | 100,000.00         | 70,000.00            | -                   | -                | -            | 69,250.00        | -                 | -                  | 750.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 10  | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก                                                                               | 50,000.00          | 10,000.00            | -                   | 10,000.00        | -            | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ      | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                                                  | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |              | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|     | <b>แผนงานการศึกษา(ต่อ)</b>                                                       |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  |                 |
| 11  | โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน          | 6,000,000.0        | 5,810,000.00         | -                   | 185,500.00       | 5,624,500.00 | 5,624,450.00     | -                 |                    | 50.00            | ดำเนินการแล้ว   |
|     | <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                           |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  |                 |
| 12  | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                     | 300,000.00         | 100,000.00           | 70,000.00           | 22,000.00        | 148,000.00   | 147,738.00       | -                 | -                  | 262.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 13  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                   | 150,000.00         | 50,000.00            | 93,000.00           | -                | 143,000.00   | 142,995.00       | -                 | -                  | 5.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 14  | โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)                                                  | 600,000.00         | 660,000.00           | -                   | 85,800.00        | 574,200.00   | 534,598.70       | -                 | -                  | 101.30           | ดำเนินการแล้ว   |
| 15  | โครงการประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม                                              | 30,000.00          | 25,000.00            | -                   | -                | -            | 25,000.00        | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 16  | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                           | 20,000.00          | 0                    | 10,000.00           | 3,500.00         | 6,500.00     | 6,450.00         | -                 | -                  | 50.00            | ดำเนินการแล้ว   |
| 17  | โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 460,000.00         | 460,000.00           | -                   | -                | -            | 460,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
|     | <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                      |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  |                 |
| 18  | โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสตามโครงการรณรงค์ด้านภัยยามยาก               | 15,000.00          | 12,000.00            | -                   | -                | -            | 12,000.00        | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 19  | โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว                                                       | 50,000.00          | 20,000.00            | -                   | 20,000.00        | -            | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20  | โครงการคนไทยใจอาสา                                                               | 50,000.00          | 5,000.0              | -                   | 5,000.0          | -            | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
|     | <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                           |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  |                 |
| 21  | โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม                                                         | 100,000.0          | 50,000.0             | -                   | 31,100.00        | 18,900.00    | 18,680.00        | -                 | -                  | 220.00           | ดำเนินการแล้ว   |
|     | <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                        |                    |                      |                     |                  |              |                  |                   |                    |                  |                 |
| 22  | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด “หนองสนมเกมส์”                                | 500,000.00         | 300,000.00           | 150,000.00          | 1,000.00         | 449,000.00   | 448,718.00       | -                 | -                  | 282.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 23  | โครงการท้องถิ่นท้องถิ่นที่อำเภอวานรนิวาส                                         | 200,000.00         | 100,000.00           | -                   | 100,000.00       | -            | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

| ที่                           | งาน / โครงการ / กิจกรรม                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ       | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                               |                                               | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |               | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|                               | แผนงานงบกลาง                                  |                    |                      |                     |                  |               |                  |                   |                    |                  |               |
| 24                            | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         | 18,000,000.00      | 16,910,000.00        | -                   | 48,500.00        | 16,861,500.00 | 16,861,100.00    | -                 | -                  | 400.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 25                            | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ            | 6,000,000.00       | 4,450,000.00         | 55,600.00           | 4,000.00         | 4,501,600.00  | 4,501,400.00     | -                 | -                  | 200.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 26                            | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       | 300,000.00         | 156,000.00           | -                   | 20,000.00        | 136,000.00    | 136,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 27                            | โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 400,000.00         | 250,000.00           | 5,000.00            | -                | 255,000.00    | 255,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) |                                               | 40,025,000.00      | 34,712,490.00        | 455,700.00          | 701,900.00       | 33,877,290.00 | 32,906,028.05    | 0.00              | 0.00               | 71,989.95        |               |

~ ๑๙ ~

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

| ที่                           | งาน / โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ   | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                               |                         | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |           | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|                               | แผนงานเคหะและชุมชน      |                    |                      |                     |                  |           |                  |                   |                    |                  |               |
| 1                             | โครงการบริหารจัดการขยะ  | 50,000.00          | 20,000.00            | 10,000.00           | 7,000.00         | 23,000.00 | 22,820.00        | -                 | -                  | 180.00           | ดำเนินการแล้ว |
|                               | แผนงานการเกษตร          |                    |                      |                     |                  |           |                  |                   |                    |                  |               |
| 2                             | โครงการปลูกป่าชุมชน     | 50,000.00          | 10,000.00            | -                   | 5,000.00         | 5,000.00  | 4,800.00         | -                 | -                  | 200.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 3                             | โครงการปลูกหญ้าแฝก      | 10,000.00          | 5,000.00             | -                   | 4,000.00         | 1,000.00  | 450.00           | -                 | -                  | 550.00           | ดำเนินการแล้ว |
| รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 4) |                         | 110,000.00         | 35,000.00            | 10,000.00           | 16,000.00        | 29,000.00 | 27,620.00        | 0.00              | 0.00               | 930.00           |               |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ   | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                          | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |           | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|     | แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                    |                    |                      |                     |                  |           |                  |                   |                    |                  |                 |
| 1   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง                                             | 500,000.00         | 200,000.00           | -                   | 200,000.00       | 0.00      | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2   | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง | 20,000.00          | 20,000.00            | -                   | -                | -         | 19,340           | -                 | -                  | 660.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 3   | โครงการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                         | 1,500,000.00       | 10,000.00            | -                   | 10,000.00        | 0.00      | -                | -                 | -                  | -                | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4   | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                             | 50,000.00          | 20,000.00            | -                   | 20,000.00        | -         | -                | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 5   | โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมใจเสียภาษี                                                                                                                                                | 50,000.00          | 10,000.00            | -                   | 3,000.00         | 7,000.00  | 6,650.00         | -                 | -                  | 350.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 6   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                               | 20,000.00          | 13,000.00            | -                   | -                | -         | 13,000.00        | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 7   | โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี                                                                                                                                                        | 300,000.00         | 300,000.00           | -                   | 300,000.00       | -         | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |
|     | แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                  |                    |                      |                     |                  |           |                  |                   |                    |                  |                 |
| 8   | โครงการอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.                                                                                                                                                         | 200,000.00         | 200,000.00           | -                   | 200,000.00       | -         | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9   | โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                  | 30,000.00          | 30,000.00            | -                   | -                | -         | 23,310.00        | -                 | -                  | 200.00           | ดำเนินการแล้ว   |
| 10  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางถนน                                                                                                                                              | 100,000.00         | 40,000.00            | -                   | 24,940.00        | 15,060.00 | 15,060.00        | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                   | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |                 |
|     | แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)                                                                                     |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |                 |
| 11  | โครงการสร้างความรักความสามัคคี ปรงดอง<br>สมานฉันท์                                                                | 50,000.00          | 5,000.00             | -                   | 5,000.00         | -          | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12  | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา<br>ภัยพิบัติ                                                           | 150,000.00         | 5,000.00             | -                   | 5,000.00         | -          | -                | -                 | -                  | 0.00             | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13  | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนด้านสาธารณสุข                                                   | 1,500,000.00       | 0.00                 | 575,000.00          | 4,000.00         | 571,000.00 | 570,950.00       | -                 | -                  | 50.00            | ดำเนินการแล้ว   |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                        |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |                 |
| 14  | โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สำเร็จรูป บ้านบะนกทา หมู่ 1 คุ่มข้างโรงเรียน                            | 326,000.00         | 326,000.00           | -                   | -                | -          | 326,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 15  | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วย<br>พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านบะนกทา                                    | 5000,000.00        | 500,000.00           | -                   | 1,000.00         | 499,000.00 | 499,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 16  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะ<br>นกทา หมู่ 1                 | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 17  | โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม บ้านตาตโดน ม. 2                                                                         | 250,000.00         | 250,000.00           | -                   | 7,000.00         | 243,000.00 | 243,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 18  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>ตาตโดน หมู่ 2                                                         | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 19  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน<br>น้ำบุน ม. 3 คุ่ม 1 (สายส้างบุน)                                       | 390,000.00         | 390,000.00           | -                   | 1,000.00         | 389,000.00 | 389,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |
| 20  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านน้ำบุน หมู่ 3 คุ่มโรงเรียน | 253,800.00         | 253,800.00           | -                   | -                | -          | 253,800.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว   |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                  | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                 |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |               |
| 21  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบัน หมู่ 3 (ภายในหมู่บ้าน)            | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 22  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปาคา ม. 4 โซน 4 (สายที่ 1)             | 240,000.00         | 240,000.00           | -                   | 1,000.00         | 239,000.00 | 239,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 23  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปาคา ม. 4 โซน 4 (สายที่ 2)             | 132,000.00         | 132,000.00           | -                   | 1,000.00         | 131,000.00 | 131,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 24  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปาคา หมู่ 4                            | 183,000.00         | 183,000.00           | -                   | -                | -          | 183,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 25  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปะปาคา หมู่ 4                                       | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 26  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม ม. 5 คุ่มเกษมสำราญสุข (สายที่ 2) | 325,000.00         | 325,000.00           | -                   | 1,000.00         | 324,000.00 | 324,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 27  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม ม. 5 คุ่มสันติสุข                | 60,000.00          | 60,000.00            | -                   | -                | -          | 59,700.00        | -                 | -                  | 300.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 28  | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านหนองสนม ม. 5                                     | 500,000.00         | -                    | 69,000.00           | -                | -          | 68,700.00        | -                 | -                  | 300.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 29  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ 5                           | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 30  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.6 คุ่มหลักเมือง                 | 215,600.00         | 215,600.00           | -                   | 1,500.00         | 214,100.00 | 214,100.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 31  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.6 คุ่มทุ่งสว่าง (สายที่ 1)      | 38,000.00          | 38,000.00            | -                   | -                | -          | 37,800.00        | -                 | -                  | 200.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 32  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ 6 คุ่มลำน้ำยาม               | 150,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 150,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                                    | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
| 33  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพง หมู่ 6 คุ่มทุ่งสว่าง                                                | 180,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 180,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 34  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ม.7 คุ่ม 2                                                           | 140,000.00         | 140,000.00           | -                   | 1,000.00         | 139,000.00 | 139,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 35  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาจาร ม. 7 คุ่ม 1                                                           | 250,000.00         | -                    | -                   | 1,000.00         | 249,000.00 | 249,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 36  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ม. 7                                                              | 410,000.00         | 410,000.00           | -                   | -                | -          | 410,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 37  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร ม. 7                                                                 | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 38  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชนะสังคม ม. 8                                                           | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 39  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 9 (สายที่ 2)                                               | 392,000.00         | 392,000.00           | -                   | 1,000.00         | 391,000.00 | 391,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 40  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 9     | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 41  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 9                                                          | 200,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 200,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 42  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 (คุ่มวัดนานิมิต)                                          | 183,000.00         | 183,000.00           | -                   | -                | -          | 183,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 43  | โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด ม. 10                                                          | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 44  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ 11 คุ่มลำน้ำยาม                                                | 239,000.00         | 239,000.00           | -                   | -                | -          | 239,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 45  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านก่อ (คุ่มโรงเรียน)                                           | 400,000.00         | 400,000.00           | -                   | 1,000.00         | 399,000.00 | 399,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 46  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อ ม. 11 จุดที่ 1 | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 47  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อ ม. 11 จุดที่ 2 | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                                          | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                         |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |               |
| 48  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ ม. 11                                                                     | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 70,000.00         | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 49  | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านเชียงเพ็ง                                                                  | 400,000.00         | 400,000.00           | -                   | 1,000.00         | 399,000.00 | 399,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 50  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง ม. 12                                                               | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 70,000.00         | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 51  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงเพ็ง ม. 12 จุดที่ 1 | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 52  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงเพ็ง ม. 12 จุดที่ 2 | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 53  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย ม. 13 คุ่มริมหุ้งหนองแคน                                                   | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 54  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาสวรรค์ (คุ่มสโต)                                                 | 390,000.00         | 390,000.00           | -                   | 1,000.00         | 389,000.00 | 389,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 55  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ ม. 14                                                                   | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 56  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อใต้ หมู่ 15 (คุ่มประชาสุขสันต์)                                            | 390,000.00         | -                    | 390,000.00          | 1,000.00         | 389,000.00 | 389,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                              | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบบุติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                             |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |               |
| 57  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อไต้ ม. 15 | 130,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 130,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 58  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้ ม. 15                                                         | 200,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 200,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 59  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม. 16 หมู่ศาลาสุขสันต์                                     | 399,000.00         | 399,000.00           | -                   | 1,000.00         | 398,000.00 | 398,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 60  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม. 16 (ภายในหมู่บ้าน)                                      | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 61  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 - เทศบาลตำบลหนองสนม                                | 500,000.00         | 390,000.00           | -                   | 3,000.00         | 387,000.00 | 387,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 62  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 - เทศบาลตำบลหนองสนม (ช่วงที่ 2)                    | 500,000.00         | 500,000.00           | -                   | -                | -          | 500,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 63  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 หน้าโรงเรียน                                    | 272,000.00         | 272,000.00           | -                   | -                | -          | 272,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 64  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 17                                                   | 330,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 65  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม. 18 หมู่เรืองชัย (สายที่ 1)                              | 250,000.00         | 183,000.00           | -                   | 1,000.00         | 182,000.00 | 182,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 66  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม. 18 หมู่เรืองชัย (สายที่ 2)                              | 160,000.00         | 93,200.00            | -                   | -                | -          | 92,700.00        | -                 | -                  | 500.00           | ดำเนินการแล้ว |
| 67  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม. 18 หมู่วงศ์เดือน                                        | 200,000.00         | 100,000.00           | -                   | -                | -          | 99,500.00        | -                 | -                  | 500.00           | ดำเนินการแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ    | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                           | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |            | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                          |                    |                      |                     |                  |            |                  |                   |                    |                  |               |
| 68  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม. 18                                                | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 69  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพ่ง ม. 19 (สายทุ่งนา)                                         | 500,000.00         | 390,000.00           | -                   | 1,000.00         | 389,000.00 | 389,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 70  | โครงการวางฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านโนนแพ่ง หมู่ 19                                | 240,000.00         | 238,000.00           | -                   | -                | -          | 238,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 71  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพ่ง ม. 19 คุ่มประชาสามัคคี จุดที่ 2                        | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 160,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 72  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพ่ง ม. 19 คุ่มก้วหน้า จุดที่ 1                             | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 170,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 73  | โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. 20 คุ่มเทพพิทักษ์                          | 500,000.00         | -                    | 390,000.00          | 1,000.00         | 389,000.00 | 389,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 74  | โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. 20                                | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 75  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตโดนใหม่พัฒนา หมู่ที่ 21 - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18             | 399,000.00         | 396,000.00           | -                   | 12,000.00        | 384,000.00 | 384,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 76  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตโดนใหม่พัฒนา หมู่ที่ 21 - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 (ช่วงที่ 2) | 500,000.00         | 500,000.00           | -                   | -                | -          | 500,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 77  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาตโดนใหม่พัฒนา หมู่ 21                                         | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -          | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

| ที่ | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                      | การโอนงบประมาณ      |                  | คงเหลือ       | งบประมาณเบิกจ่าย |                   |                    |                  | หมายเหตุ      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                    | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | เทศบัญญัติฯ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม +<br>(บาท) | โอนลด -<br>(บาท) |               | งบปกติ<br>(บาท)  | จ่ายขาดฯ<br>(บาท) | รวม(สะสม)<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) |               |
|     | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                   |                    |                      |                     |                  |               |                  |                   |                    |                  |               |
| 78  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. 22 คุ่มที่ 2 - คุ่มที่ 3 | 500,000.00         | 390,000.00           | -                   | 3,000.00         | 387,000.00    | 387,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 79  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป<br>บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. 22                     | 380,000.00         | 380,000.00           | -                   | -                | -             | 380,000.00       | -                 | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 80  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. 22                       | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -             | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
| 81  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านนาคอยพัฒนา ม. 23                        | 500,000.00         | -                    | -                   | -                | -             | -                | 330,000.00        | -                  | 0.00             | ดำเนินการแล้ว |
|     | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    |                    |                      |                     |                  |               |                  |                   |                    |                  |               |
| 82  | โครงการเทศบาลสัญจร                                                                 | 100,000.00         | 40,00.00             | -                   | 16,000.00        | 24,000.00     | 23,500.00        | -                 | -                  | 500.00           | ดำเนินการแล้ว |
|     | รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 5)                                                      | 30,947,400.00      | 10,551,600.00        | 1,424,000.00        | 830,440.00       | 7,527,160.00  | 11,405,770.00    | 7,590,000.00      | 0.00               | 3,560.00         |               |
|     | รวมเป็นเงินทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์                                                    | 74,222,400.00      | 47,079,090.00        | 1,999,700.00        | 1,709,340.00     | 43,055,950.00 | 46,009,254.05    | 7,590,000.00      | 0.00               | 77,278.95        |               |

6.2 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

| ที่                | งาน / โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ |                        | ลงนามในสัญญา<br>(บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หมายเหตุ             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนพัฒนาฯ<br>(บาท) | ได้รับจัดสรรฯ<br>(บาท) |                       |                                      |                      |
|                    | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |                       |                                      |                      |
| 1                  | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.3050 สายบ้านหนองสนม หมู่ 5 - บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ 22 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,030 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,180.00 ตารางเมตร และติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนวินาต จังหวัดสกลนคร | 10,000,000.00      | 9,956,300.00           | 9,940,000.00          | 0.00                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| รวมเป็นเงินทั้งหมด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000,000.00      | 9,956,300.00           | 9,940,000.00          | 0.00                                 |                      |

### ๗. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ชื่อโครงการที่ดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ มีชื่อไม่ตรงกับโครงการในแผนพัฒนา ทั้งๆที่เป็นโครงการเดียวกัน มีลักษณะการดำเนินงานและเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. การจัดทำแผนพัฒนา มีการกำหนดโครงการในภาพรวมและกว้าง ตัวเลขงบประมาณมาก ทำให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ชัดเจนในการแบ่งแยกโครงการ

๓. ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการของเทศบาล ในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกส่วนงาน

### ๘. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรมึลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้งบประมาณในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรให้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านนาคอย เป็นต้น เนื่องจากพืชประจำท้องถิ่นบางอย่างกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น ดอกกระเจียว ผักหวาน หวายป่า ฯลฯ ถ้าอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ อาจมีคนขโมยขุดไปขาย หากเรามีจุดดำเนินการที่เหมาะสม เช่น พื้นที่สาธารณะ ดอนปู่ตา วัดป่า ก็จะสามารถรักษาพันธุ์พืชเหล่านั้นไว้ได้

๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน ควรปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ทันเปิดเทอม เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว ทำให้ระหว่างที่รอการสนับสนุนงบประมาณทางโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบสำรองจ่าย

๖. การซ่อมแซมหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเบิกจ่ายน้อย อาจเกิดจากครูหรือผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งไม่ความรู้เรื่องการซ่อมแซม ควรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ออกสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อพิจารณาซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน

๗. โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่มีการดำเนินการ อาจเกิดจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการเทศบาลควรให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

๘. โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงควรตั้งโครงการให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หากเกิดโรคระบาดซ้ำหรือมีโรคระบาดใหม่ เช่น การเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน กับโค กระบือ ที่ผ่านมา

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยู่แล้ว เช่น วัด หรือโรงเรียน หรืออาจเป็นการบูรณาการร่วมกัน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นประชาชนตำบลหนองสนมเช่นกัน

/แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผล.....

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ  
อปท.ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ภายในเดือนธันวาคม 2567

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                                                                      | จำนวนโครงการ          |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                 | ที่ปรากฏ<br>อยู่ในแผน | ที่อนุมัติ<br>งบประมาณ | ที่ได้<br>ปฏิบัติ |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร<br>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 56                    | 9                      | 7                 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                            | 11                    | 6                      | 4                 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ<br>ในการแข่งขัน            | 43                    | 27                     | 22                |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>อย่างสมดุลยั่งยืน        | 6                     | 3                      | 3                 |
| 5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล<br>และความมั่นคง    | 218                   | 82                     | 76                |
| รวม                                                                             | 334                   | 127                    | 112               |
| คิดเป็นร้อยละ                                                                   |                       | 38.02                  | 33.53             |

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนดและหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่  
กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๖

### ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)  
([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์                                                                   | แผนการดำเนินการ<br>ทั้งหมด |                | อนุมัติงบประมาณ  |               | ลงนามสัญญา       |               | เบิกจ่าย         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                              | จำนวน<br>โครงการ           | งบประมาณ       | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ      | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ      | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ      |
| 1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 56                         | 37,700,000.00  | 9                | 1,300,000.00  | 7                | 1,237,500.00  | 7                | 1,237,500.00  |
| 2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                        | 11                         | 3,310,000.00   | 6                | 590,000.00    | 4                | 471,500.00    | 4                | 471,500.00    |
| 3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน            | 43                         | 63,830,000.00  | 27               | 35,168,190.00 | 22               | 34,444,290.00 | 22               | 34,444,290.00 |
| 4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน        | 6                          | 3,160,000.00   | 3                | 45,000.00     | 3                | 29,000.00     | 3                | 29,000.00     |
| 5.5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง    | 218                        | 351,551,800.00 | 82               | 19,955,600.00 | 76               | 19,025,160.00 | 76               | 19,025,160.00 |
| รวม                                                                          | 334                        | 459,551,800.00 | 127              | 57,058,790.00 | 112              | 55,207,450.00 | 112              | 55,207,450.00 |



## ส่วนที่ ๗

### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครบถ้วน โดยเทศบาลตำบลหนองสนมได้ดำเนินการประเมินผลหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) มีรายละเอียด ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                            | รายละเอียดโครงการ   |                                                |                                      | รายละเอียดงบประมาณ    |                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                       | จำนวนโครงการตามแผนฯ | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม) | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ที่ทำได้) | งบประมาณตามแผนฯ       | งบประมาณตามเทศบัญญัติ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม) | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ที่ทำได้) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 56                  | 9                                              | 7                                    | 37,700,000.00         | 1,300,000.00                               | 1,237,500.00                       |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>ด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว                         | 11                  | 6                                              | 4                                    | 3,310,000.00          | 590,000.00                                 | 471,500.00                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน            | 43                  | 27                                             | 22                                   | 63,830,000.00         | 35,168,190.00                              | 34,444,290.00                      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔<br>ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน        | 6                   | 3                                              | 3                                    | 3,160,000.00          | 45,000.00                                  | 29,000.00                          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง    | 218                 | 82                                             | 76                                   | 351,551,800.00        | 19,955,600.00                              | 19,025,160.00                      |
| <b>รวม</b>                                                                            | <b>334</b>          | <b>127</b>                                     | <b>112</b>                           | <b>459,551,800.00</b> | <b>57,058,790.00</b>                       | <b>55,207,450.00</b>               |
| <b>คิดเป็นร้อยละ</b>                                                                  |                     | <b>38.02</b>                                   | <b>33.53</b>                         |                       | <b>12.42</b>                               | <b>12.01</b>                       |

/๓.ปัญหาและอุปสรรค...



๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒. การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้แต่ละปีมีตัวเลขงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓. เพื่อให้ราษฎรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้งบประมาณในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรให้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านนาคอย เป็นต้น เนื่องจากพืชประจำท้องถิ่นบางอย่างกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น ดอกกระเจียว ผักหวาน หวายป่า ฯลฯ ถ้าอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ อาจมีคนขโมยชุดไปขาย หากเรามีจุดดำเนินการที่เหมาะสม เช่น พื้นที่สาธารณะ ดอนปู่ตา วัดป่า ก็จะสามารถรักษาพันธุ์พืชเหล่านั้นไว้ได้

๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน ควรปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ทันเปิดเทอม เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว ทำให้ระหว่างที่รอการสนับสนุนงบประมาณทางโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบสำรองจ่าย

๖. การซ่อมแซมหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเบิกจ่ายน้อย อาจเกิดจากครูหรือผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมแซม ควรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ออกสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อพิจารณาซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน

๗. โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่มีการดำเนินการ อาจเกิดจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการ เทศบาลควรให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

๘. โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงควรตั้งโครงการให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หากเกิดโรคระบาดซ้ำหรือมีโรคระบาดใหม่ เช่น การเกิดโรคระบาดล้มปี สกีน กับโค กระบือ ที่ผ่านมา

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยู่แล้ว เช่น วัด หรือโรงเรียน หรืออาจเป็นการบูรณาการร่วมกัน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลควรรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนด้วย เพื่อส่งเสริมให้ได้แก่นักเรียนซึ่งถือเป็นประชาชนตำบลหนองสนมเช่นกัน

๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้าง ควรให้มีการแต่งตั้งประชาชนหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

\*\*\*\*\*



# ภาคผนวก



**ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม**  
**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลหนองสนม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองสนม [www.nongsanom.go.th](http://www.nongsanom.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นางดอกจันทร์ วงศ์มา )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม

งานแผนงานและงบประมาณ  
เทศบาลตำบลหนองสนม  
อำเภอรอนนิวาส จังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๕  
โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๑๑  
[www.nongsanom.go.th](http://www.nongsanom.go.th)  
Contact us:📞

